



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ สำนักปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลร่วมจิต โทร. ๐ ๕๕๐๔ ๙๗๐๙

ที่ อต. ๗๖๖๐๑/ ๒๐๗

วันที่ ๑ เมษายน ๒๕๖๘

เรื่อง รายงานผลการดำเนินงานตามแผนดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๘ (รอบ ๖ เดือน)

เรียน นายกองค์การบริหารส่วนตำบลร่วมจิต

ด้วยงานนโยบายและแผน สำนักปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลร่วมจิต ได้ดำเนินการรวบรวมข้อมูลการดำเนินงาน ตามแผนดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๘ ของแต่ละหน่วยงาน ตามโครงการพัฒนา กิจกรรมการพัฒนา และการจัดซื้อครุภัณฑ์ ตามรายละเอียดงบประมาณรายจ่ายที่ตั้งไว้ในข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๘ งบอุดหนุนเฉพาะกิจ การตั้งจ่ายรายการใหม่ และการใช้จ่ายเงินสะสม รอบ ๖ เดือน (ระหว่างวันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๗ - ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๘) เรียบร้อยแล้ว

ในการนี้ จึงขอรายงานผลการดำเนินงานดังกล่าวเพื่อเป็นข้อมูลในการบริหารงานและพัฒนาท้องถิ่นต่อไป รายละเอียดตามแบบรายงานที่แนบท้ายมานี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

(นางจิตรา จันทรง)

ตำแหน่ง นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ
ผู้รายงาน

(นางสาวบุหงา ดังก้อง)

ตำแหน่ง หัวหน้าสำนักปลัด องค์การบริหารส่วนตำบล
หัวหน้าหน่วยงาน

ความเห็นของปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลร่วมจิต

- เพื่อโปรดทราบ

(นางสาวบุหงา ดังก้อง)

หัวหน้าสำนักปลัด รักษาราชการแทน
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลร่วมจิต

ความเห็นนายกองค์การบริหารส่วนตำบลร่วมจิต

(นายนิธินท์ เมืองพุ่ม)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลร่วมจิต



แผนและความก้าวหน้าในการดำเนินงานและการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๘ รอบ ๖ เดือน

งานนโยบายและแผน สำนักปลัด
องค์การบริหารส่วนตำบลร่มจิต
อำเภอท่าปลา จังหวัดอุตรดิตถ์

**รายงานการกำกับติดตามการดำเนินงานและการใช้งบประมาณ
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๘ (รอบ ๖ เดือน)**

สามารถสรุป ได้ดังนี้

๑. โครงการตามแผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๘ มีจำนวน ๕๐ โครงการ
๒. ดำเนินการแล้วเสร็จ จำนวน ๗ โครงการ คิดเป็นร้อยละ ๑๔
๓. อยู่ระหว่างดำเนินการ จำนวน ๑๕ โครงการ คิดเป็นร้อยละ ๓๐
๔. ยังไม่ได้ดำเนินการ จำนวน ๒๘ โครงการ คิดเป็นร้อยละ ๕๖

ปัญหา/อุปสรรค

การดำเนินโครงการตามแผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๘ บางโครงการไม่สามารถดำเนินงานได้ตามห้วงระยะเวลาที่กำหนด เนื่องจากเงินรายได้ที่เข้ามาไม่เพียงพอแก่การดำเนินโครงการ

ข้อเสนอแนะ

ไตรมาส ๒ ที่ผ่านมา การเบิกจ่ายมีความล่าช้าเนื่องจากบางโครงการไม่สามารถดำเนินงานได้ตามห้วงระยะเวลาที่กำหนด หากพิจารณาจากผลการดำเนินงาน เห็นควรเร่งดำเนินการในส่วนของโครงการที่ยังมิได้ดำเนินการ ให้ทันต่อห้วงระยะเวลาที่กำหนด และทันเบิกจ่ายในงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๘ เพื่อที่จะได้ไม่ต้องกันเงินงบประมาณไปเบิกจ่ายในปีถัดไป

แผนและความก้าวหน้าในการดำเนินงานและการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๘
องค์การบริหารส่วนตำบลร่วมจิต อำเภอท่าปลา จังหวัดอุตรดิตถ์

ยุทธศาสตร์ที่ ๑ ยุทธศาสตร์ การพัฒนาคุณภาพชีวิต การสร้างโอกาสและความเสมอภาคทางสังคม การอนุรักษ์ศิลปะ วัฒนธรรม ประเพณี ภูมิปัญญาท้องถิ่นและด้านการศึกษา

๑.๑ แผนงานบริหารงานทั่วไป

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ	ระยะเวลาในการ ดำเนินการแต่ละ โครงการ/กิจกรรม	ความก้าวหน้าในการดำเนินงาน (ข้อมูล ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๘)			ผลการใช้ จ่าย งบประมาณ	หน่วย ดำเนินการ
					ยังไม่ได้ ดำเนินการ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ดำเนินการ แล้วเสร็จ		
๑	โครงการศูนย์ปฏิบัติการร่วมในการช่วยเหลือประชาชนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น อำเภอท่าปลา	เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุน โครงการขอรับเงินอุดหนุนการดำเนินงานของสถานที่กลาง “ศูนย์ปฏิบัติการร่วมในการช่วยเหลือประชาชนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น อำเภอท่าปลา”	๒๐,๐๐๐	๒๘ ต.ค. ๖๗			✓	๒๐,๐๐๐	สำนักปลัด

๑.๒ แผนงานการศึกษา

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ	ระยะเวลาในการ ดำเนินการแต่ละ โครงการ/กิจกรรม	ความก้าวหน้าในการดำเนินงาน (ข้อมูล ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๘)			ผลการใช้ จ่าย งบประมาณ	หน่วย ดำเนินการ
					ยังไม่ได้ ดำเนินการ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ดำเนินการ แล้วเสร็จ		
๑	โครงการปรับปรุงซ่อมแซมและต่อเติมอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็กท่าแฝกอนุสรณ์ ๑	เพื่อจ่ายเป็นค่าปรับปรุงซ่อมแซมหลังคา ขนาดความกว้าง ๑๓.๔๐ เมตร ความยาว ๑๙.๔๐ เมตรหรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๓๔๙ ตารางเมตร	๑๘๐,๐๐๐	มี.ค. - เม.ย. ๖๘		✓		-	กองช่าง

๑.๒ แผนงานการศึกษา (ต่อ)

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ	ระยะเวลาในการ ดำเนินการแต่ละ โครงการ/กิจกรรม	ความก้าวหน้าในการดำเนินงาน (ข้อมูล ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๘)			ผลการใช้ จ่าย งบประมาณ	หน่วย ดำเนินการ
					ยังไม่ได้ ดำเนินการ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ดำเนินการ แล้วเสร็จ		
๒	โครงการเด็กน้อยสู่โลกกว้าง ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนิน โครงการเด็กน้อยสู่โลกกว้างศูนย์พัฒนาเด็ก เล็ก ประกอบด้วยค่าพาหนะเดินทาง ค่า ป้ายโครงการ ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับสถานที่และค่าใช้จ่าย อื่นๆที่เกี่ยวข้อง	๗,๐๐๐	ก.ค. – ส.ค. ๖๘	✓			-	ศพด.
๓	โครงการปลูกพืชผักสวนครัว และพืชสมุนไพรเพื่อสร้างความ มั่นคงทางอาหารและเพื่อเป็น แหล่งเรียนรู้นอกห้องเรียน	เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายโครงการปลูกพืชผัก สวนครัวและพืชสมุนไพรเพื่อสร้างความ มั่นคงทางอาหารและเพื่อเป็นแหล่งเรียนรู้ นอกห้องเรียน ประกอบด้วย ค่าอุปกรณ์ใน การทำกิจกรรม และค่าใช้จ่ายอื่นๆที่ เกี่ยวข้อง	๘,๐๐๐	ก.ค. – ก.ย. ๖๘	✓			-	ศพด.
๔	โครงการส่งเสริมวินัยจราจร และรณรงค์การสวมหมวก นิรภัยในเด็กปฐมวัย	เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายโครงการส่งเสริมวินัย จราจรและรณรงค์การสวมหมวกนิรภัยใน เด็กปฐมวัย ประกอบด้วย ค่าอุปกรณ์ใน การทำกิจกรรม และค่าใช้จ่ายอื่นๆที่ เกี่ยวข้อง	๘,๐๐๐	ก.ค. – ก.ย. ๖๘	✓			-	ศพด.
๕	โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่าย การบริหารสถานศึกษา (ค่า หนังสือเรียน,ค่าอุปกรณ์การ เรียน,ค่าเครื่องแบบนักเรียน ,ค่ากิจกรรมพัฒนาผู้เรียน)	เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายโครงการสนับสนุน ค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา (ค่า หนังสือเรียน,ค่าอุปกรณ์การเรียน,ค่า เครื่องแบบนักเรียน ค่ากิจกรรมพัฒนา ผู้เรียน) ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กท่าแฝกอนุสรณ์ ๑	๑๒,๗๙๐	เม.ย. – มิ.ย. ๖๘	✓			-	ศพด.

๑.๒ แผนงานการศึกษา (ต่อ)

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ	ระยะเวลาในการ ดำเนินการแต่ละ โครงการ/กิจกรรม	ความก้าวหน้าในการดำเนินงาน (ข้อมูล ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๘)			ผลการใช้ จ่าย งบประมาณ	หน่วย ดำเนินการ
					ยังไม่ได้ ดำเนินการ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ดำเนินการ แล้วเสร็จ		
๖	โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่าย การบริหารสถานศึกษา (ค่าจัดการเรียนการสอน) ศูนย์ พัฒนาเด็กเล็กท่าแพกอนุสรณ์ ๑	เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายโครงการสนับสนุน ค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา (ค่าจัดการเรียนการสอน) ศูนย์พัฒนาเด็ก เล็กท่าแพกอนุสรณ์ ๑ (เงินอุดหนุนสำหรับ สนับสนุนค่าจัดการเรียนการสอนของศูนย์ พัฒนาเด็กเล็กรายหัว)	๓๑,๒๑๒	เม.ย. - มิ.ย. ๖๘	✓			-	ศพด.
๗	โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่าย การบริหารสถานศึกษา (ค่าอาหารกลางวัน)	เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายโครงการสนับสนุน ค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา (ค่าอาหารกลางวัน) ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กท่า แพกอนุสรณ์ ๑ (เงินอุดหนุนสำหรับ สนับสนุนอาหารกลางวัน)	๑๔๙,๙๔๐	๑ ต.ค.- ๑๕ พ.ค.๖๘			✓	๓๗,๒๙๖	สำนักปลัด
๘	โครงการหุ้มน้อยฟันสวย	เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายโครงการหุ้มน้อยฟัน สวย ประกอบด้วยค่าอาหารว่างและ เครื่องดื่ม ค่าป้ายโครงการ ค่าจัดอุปกรณ์ สำหรับกิจกรรมและค่าใช้จ่ายอื่นๆ	๖,๐๐๐	ก.ค. - ส.ค. ๖๘	✓			-	ศพด.
๙	โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่าย การบริหารสถานศึกษา (อาหารกลางวัน) โรงเรียน สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่ การศึกษา (สพฐ.) โรงเรียนท่า แพกอนุสรณ์ ๑	เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนโครงการสนับสนุน ค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา (อาหาร กลางวัน) โรงเรียนสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่ การศึกษา (สพฐ.) ให้กับโรงเรียนท่าแพก อนุสรณ์ ๑	๓๖,๐๐๐	ไม่ได้ดำเนินการ เนื่องจาก เด็กนักเรียนย้ายไป เรียนรวมที่ โรงเรียน อนุบาลท่าปลา (ชุมชน ร่วมจิต)	✓			-	สำนักปลัด
๑๐	โครงการจัดกิจกรรมงานวันเด็ก แห่งชาติ	เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนิน โครงการจัดกิจกรรมงานวันเด็กแห่งชาติ เช่น ค่าอาหารและเครื่องดื่ม ค่าการแสดง ค่าใช้จ่ายในการตกแต่งและจัดสถานที่ ค่าใช้จ่ายอื่นๆที่เกี่ยวข้องกับการจัดงาน	๕๐,๐๐๐	๑๑ ม.ค.๖๘			✓	๕๐,๐๐๐	สำนักปลัด

๑.๓ แผนงานสาธารณสุข

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ	ระยะเวลาในการ ดำเนินการแต่ละ โครงการ/กิจกรรม	ความก้าวหน้าในการดำเนินงาน (ข้อมูล ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๘)			ผลการใช้ จ่าย งบประมาณ	หน่วย ดำเนินการ
					ยังไม่ได้ ดำเนินการ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ดำเนินการ แล้วเสร็จ		
๑	โครงการป้องกัน โรคไข้เลือดออก	เพื่อเป็นการควบคุม ป้องกัน การเกิดโรคที่มี ยุงเป็นพาหะนำโรค เป็นการส่งเสริมให้ ประชาชนมีความรู้ความเข้าใจและมีส่วน ร่วมในการควบคุมป้องกันโรคไข้เลือดออก	๖๐,๐๐๐	มิ.ย. - ส.ค.๖๘	✓			-	สำนักปลัด
๒	โครงการป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า และคุมกำเนิดสุนัขและแมว	เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนิน โครงการป้องกันโรคไข้เลือดออก เช่น ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการใช้และการตกแต่ง สถานที่ฝึกอบรม ค่าวัสดุ เครื่องเขียนและ อุปกรณ์ สำหรับผู้เข้ารับการฝึกอบรม ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่มฯลฯ	๕๐,๐๐๐	๒๑ มี.ค.๖๘			✓	๓๑,๕๐๐	สำนักปลัด
๓	โครงการอุดหนุนตาม พระราชดำริด้านสาธารณสุข	เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนิน โครงการป้องกันโรคไข้เลือดออก เช่น ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการใช้และการตกแต่ง สถานที่ฝึกอบรม ค่าวัสดุ เครื่องเขียนและ อุปกรณ์ สำหรับผู้เข้ารับการฝึกอบรม ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่มฯลฯ	๑๘๐,๐๐๐	มิ.ย. - ก.ย.๖๘	✓			-	สำนักปลัด

๑.๔ แผนงานสังคมสงเคราะห์

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ	ระยะเวลาในการ ดำเนินการแต่ละ โครงการ/กิจกรรม	ความก้าวหน้าในการดำเนินงาน (ข้อมูล ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๘)			ผลการใช้ จ่าย งบประมาณ	หน่วย ดำเนินการ
					ยังไม่ได้ ดำเนินการ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ดำเนินการ แล้วเสร็จ		
๑	โครงการเสริมสร้างคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ	เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการเสริมสร้างคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ เช่น ค่าวัสดุ เครื่องเขียนและอุปกรณ์ ค่าประกาศนียบัตร ค่าถ่ายเอกสาร ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม และค่าใช้จ่ายอื่นๆที่เกี่ยวข้อง	๕๐,๐๐๐	๑๐ เม.ย.๖๘		✓		-	สำนักปลัด
๒	โครงการบรรเทาทุกข์และช่วยเหลือประชาชนผู้ประสบภัย/ผู้ด้อยโอกาสกึ่งกาชาดอำเภอท่าปลา	เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนโครงการบรรเทาทุกข์และช่วยเหลือประชาชนผู้ประสบภัย/ผู้ด้อยโอกาส ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๘ ในเขตพื้นที่อำเภอท่าปลา ให้แก่กึ่งกาชาดอำเภอท่าปลา	๒๐,๐๐๐	๒๖ พ.ย. ๖๘			✓	๒๐,๐๐๐	สำนักปลัด

๑.๕ แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ	ระยะเวลาในการ ดำเนินการแต่ละ โครงการ/กิจกรรม	ความก้าวหน้าในการดำเนินงาน (ข้อมูล ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๘)			ผลการใช้ จ่าย งบประมาณ	หน่วย ดำเนินการ
					ยังไม่ได้ ดำเนินการ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ดำเนินการ แล้วเสร็จ		
๑	โครงการจ้างนักเรียน นักศึกษาทำงานช่วงปิดภาคเรียน	เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างนักเรียน นักศึกษาทำงานช่วงปิดภาคเรียนตามแนวทางการเบิกจ่ายเงินค่าตอบแทนนักเรียน นักศึกษาที่ช่วยปฏิบัติงานราชการ	๘๑,๐๐๐	มี.ค. - เม.ย.๖๘		✓		-	สำนักปลัด
๒	โครงการจัดกิจกรรมวันต่อต้านยาเสพติดโลก	เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการจัดกิจกรรมวันต่อต้านยาเสพติดโลก เช่น ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับสถานที่ อุปกรณ์ ค่าอาหารและเครื่องดื่ม รวมถึงค่าใช้จ่ายอื่นๆที่เกี่ยวข้อง	๒๐,๐๐๐	มี.ย.๖๘	✓			-	สำนักปลัด

๑.๖ แผนงานการศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ	ระยะเวลาในการ ดำเนินการแต่ละ โครงการ/กิจกรรม	ความก้าวหน้าในการดำเนินงาน (ข้อมูล ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๘)			ผลการใช้ จ่าย งบประมาณ	หน่วย ดำเนินการ
					ยังไม่ได้ ดำเนินการ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ดำเนินการ แล้วเสร็จ		
๑	โครงการแข่งขันกีฬาเบญจ สัมพันธ์	เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนิน โครงการแข่งขันกีฬาเบญจสัมพันธ์ เช่น ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับสถานที่ อุปกรณ์การ แข่งขัน ค่าอาหารและเครื่องดื่ม รวมถึง ค่าใช้จ่ายอื่นๆที่เกี่ยวข้อง	๑๐,๐๐๐	มี.ค. - พ.ค.๖๘	✓			-	สำนักปลัด
๒	โครงการร่วมจัดงานมหกรรม ของดีอำเภوتاปลา	เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนิน โครงการร่วมจัดงานมหกรรมของดีอำเภอ ท่าปลา เช่น ค่าอาหารและเครื่องดื่ม ค่าใช้จ่ายในการแสดง ค่าโฆษณา ประชาสัมพันธ์ และค่าใช้จ่ายอื่นๆที่ เกี่ยวข้อง	๒๐๐,๐๐๐	๘ พ.ย.- ๑๐ พ.ย.๖๗			✓	๒๐๐,๐๐๐	สำนักปลัด
๓	โครงการจัดงานพระยาพิชัย ดาบหักและงานกาชาดจังหวัด อุตรดิตถ์	เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนโครงการจัดงาน พระยาพิชัยดาบหักและงานกาชาดจังหวัด อุตรดิตถ์ ประจำปี ๒๕๖๘ เพื่อเป็น ค่าใช้จ่ายในการดำเนินกิจกรรมดังกล่าว ของจังหวัดอุตรดิตถ์ให้แก่ที่ทำการปกครอง อำเภอท่าปลา อำเภอท่าปลา จังหวัด อุตรดิตถ์	๓๐,๐๐๐	๒๕ พ.ย. ๖๘			✓	๓๐,๐๐๐	สำนักปลัด

๑.๗ แผนงานงบกลาง

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ	ระยะเวลาในการ ดำเนินการแต่ละ โครงการ/กิจกรรม	ความก้าวหน้าในการดำเนินงาน (ข้อมูล ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๘)			ผลการใช้ จ่าย งบประมาณ	หน่วย ดำเนินการ
					ยังไม่ได้ ดำเนินการ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ดำเนินการ แล้วเสร็จ		
๑	โครงการสร้างหลักประกัน สุขภาพด้านรายได้แก่ผู้สูงอายุ (สำหรับสงเคราะห์เบี้ยยังชีพ ผู้สูงอายุ)	จ่ายเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุให้แก่ผู้สูงอายุที่มี อายุครบ ๖๐ ปีบริบูรณ์ขึ้นไป ที่มีคุณสมบัติ ตามหลักเกณฑ์ และได้ยื่นยืนยันสิทธิขอรับเงิน เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ	๓,๖๙๓,๖๐๐	ต.ค.๖๗ - ก.ย.๖๘		✓		๑,๗๓๓,๐๐๐	สำนักปลัด
๒	โครงการสนับสนุนการ เสริมสร้างสวัสดิการทางสังคม ให้แก่ผู้พิการหรือทุพพลภาพ (สำหรับสนับสนุนการ สงเคราะห์เบี้ยคนพิการ	จ่ายเงินเบี้ยความพิการให้แก่คนพิการที่มี คุณสมบัติตามหลักเกณฑ์ ที่ได้ลงทะเบียน และยื่น คำขอรับเงินเบี้ยความพิการ	๘๙๐,๔๐๐	ต.ค.๖๗ - ก.ย.๖๘		✓		๔๔๐,๐๐๐	สำนักปลัด
๓	โครงการสนับสนุนการจัด สวัสดิการทางสังคมแก่ ผู้ด้อยโอกาสทางสังคม(สำหรับ สนับสนุนการสงเคราะห์เบี้ยยัง ชีพผู้ป่วยเอดส์)	จ่ายเงินสงเคราะห์เพื่อการยังชีพผู้ป่วย เอดส์ ให้แก่ผู้ป่วยเอดส์ที่แพทย์ได้รับรอง และทำการวินิจฉัยแล้ว มีรายได้ไม่เพียงพอ ต่อการยังชีพ และยื่นคำขอรับการ สงเคราะห์	๓๐,๐๐๐	ต.ค.๖๗ - ก.ย.๖๘		✓		๑๕,๐๐๐	สำนักปลัด

ยุทธศาสตร์ที่ ๓ การพัฒนาด้านระบบสิ่งสาธารณูปโภค สิ่งสาธารณูปการ และด้านโครงสร้างพื้นฐาน

๓.๑ แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ	ระยะเวลาในการ ดำเนินการแต่ละ โครงการ/กิจกรรม	ความก้าวหน้าในการดำเนินงาน (ข้อมูล ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๘)			ผลการใช้ จ่าย งบประมาณ	หน่วย ดำเนินการ
					ยังไม่ได้ ดำเนินการ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ดำเนินการ แล้วเสร็จ		
๑	โครงการก่อสร้างถนน คสล. เข้าที่ทำกินซอยบ้านนางสมคิด คุ้มคง หมู่ที่ ๖ บ้านหนองย่ำรำ	เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม เหล็ก ขนาดความกว้าง ๓ เมตร ยาว ๑๑๔ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือพื้นที่ผิวจราจร ทั้งหมดไม่น้อยกว่า ๓๔๒ ตารางเมตร	๑๗๕,๐๐๐	๑๑ มี.ค.- ๑๔ พ.ค. ๖๘		✓		-	กองช่าง
๒	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีต เสริมเหล็ก เส้น อต.ถ.๖๙- ๐๒๘ บ้านหนองโบสถ์	เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม เหล็ก ขนาด ความกว้าง ๔ เมตร ยาว ๑๗๖ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือพื้นที่ผิว จราจรทั้งหมดไม่น้อยกว่า ๗๐๔ ตาราง เมตร	๓๕๔,๐๐๐	พ.ค. - ส.ค. ๖๘	✓			-	กองช่าง
๓	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีต เสริมเหล็ก อต.ถ.๖๙-๐๒๙ ซอยบ้านด่าน - บ้านหนอง โบสถ์ หมู่ที่ ๗ บ้านหนองโบสถ์	เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม เหล็ก ขนาด ความกว้าง ๔ เมตร ยาว ๒๔๙ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือพื้นที่ผิว จราจรทั้งหมดไม่น้อยกว่า ๙๙๖ ตาราง เมตร	๕๐๐,๐๐๐	พ.ค. - ส.ค. ๖๘	✓			-	กองช่าง
๔	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีต เสริมเหล็ก อต.ถ.๖๙-๐๓๓ ซอยหนองไ้ ๓ หมู่ที่ ๕ บ้าน หนองไ้	เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม เหล็ก ขนาด ความกว้าง ๓ เมตร ยาว ๒๕๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือพื้นที่ผิว จราจรทั้งหมดไม่น้อยกว่า ๗๕๐ ตาราง เมตร	๓๘๕,๐๐๐	๑ พ.ย ๖๗ - ๑ ก.พ ๖๘		✓		-	กองช่าง
๕	โครงการก่อสร้างรั้วรอบ สำนักงาน อบต.ร่วมจิต	เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างรั้วคอนกรีตเสริม เหล็ก ขนาดความสูง ๒ เมตร ความยาว ๑๑๗ เมตร	๒๒๓,๐๐๐	มี.ค. มี.ย. ๖๘	✓			-	กองช่าง

๓.๑ แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา (ต่อ)

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ	ระยะเวลาในการ ดำเนินการแต่ละ โครงการ/กิจกรรม	ความก้าวหน้าในการดำเนินงาน (ข้อมูล ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๘)			ผลการใช้ จ่าย งบประมาณ	หน่วย ดำเนินการ
					ยังไม่ได้ ดำเนินการ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ดำเนินการ แล้วเสร็จ		
๖	โครงการติดตั้งป้ายชื่อถนนทาง หลวงท้องถิ่น ในเขตพื้นที่อบต. ร่วมจิต	เพื่อจ่ายเป็นค่าติดตั้งป้ายชื่อถนนทางหลวง ท้องถิ่น ทั้ง ๙ หมู่บ้านในเขตพื้นที่ อบต. ร่วมจิต จำนวน ๕๐ ป้าย ความกว้าง ๐.๖๐ เมตร ความยาว ๐.๖๐ เมตรรายละเอียด ตามป้าย น-๑/๑ ตามแบบมาตรฐานงาน ทางสำหรับ อบท.กำหนด	๑๕๐,๐๐๐	เม.ย. - ก.ค.๖๘	✓			-	กองช่าง
๗	โครงการติดตั้งป้ายจราจรและ ป้ายบอกทางในเขตพื้นที่ อบต.ร่วมจิต	เพื่อจ่ายเป็นค่าติดตั้งป้ายจราจรและป้าย บอกทางในเขตพื้นที่ อบต.ร่วมจิต จำนวน ๗ ป้าย ขนาดความกว้าง ๐.๗๕ เมตร ความยาว ๒.๑๐ เมตร รายละเอียดตาม ป้าย น-๒ ตามแบบมาตรฐานงานทาง สำหรับ อบท.กำหนด	๖๐,๒๐๐	เม.ย. - ก.ค.๖๘	✓			-	กองช่าง
๘	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีต เสริมเหล็กเส้น อด.ถ.๖๙-๐๒๙ ซอยบ้านด่าน-หนองโบสถ์ หมู่ ที่ ๗ บ้านหนองโบสถ์	ดำเนินการก่อสร้างถนน ดังนี้ ความกว้าง ๔ เมตร ความยาว ๑๔๕ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๕๘๐ เมตร	๓๐๐,๐๐๐	๑๑ ก.พ - ๑๒ พ.ค.๖๘		✓		-	กองช่าง
๙	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีต เสริมเหล็กหมู่ที่ ๓ บ้านร่วมใจ เส้น อด.ถ.๖๙-๐๕๗	ดำเนินการก่อสร้างถนน ดังนี้ ความกว้าง ๔ เมตร ความยาว ๒๔๖ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๙๘๔ เมตร	๕๐๐,๐๐๐	๑๓ ก.พ - ๑๔ พ.ค. ๖๘		✓		-	กองช่าง
๑๐	โครงการขยายเขตท่อน้ำเพื่อ การเกษตรเชื่อมต่อท่อส่งน้ำ อ่างเก็บน้ำห้วยน้ำรี หมู่ที่ ๕ บ้านหนองไผ่	ดำเนินการขยายเขตท่อน้ำ PVC ศก.ขนาด ๔ นิ้ว ชั้น ๘.๕ ความยาวไม่น้อยกว่า ๑,๔๖๐ เมตร	๕๐๐,๐๐๐	มี.ค. - พ.ค. ๖๘	✓			-	กองช่าง

๓.๑ แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา (ต่อ)

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ	ระยะเวลาในการ ดำเนินการแต่ละ โครงการ/กิจกรรม	ความก้าวหน้าในการดำเนินงาน (ข้อมูล ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๘)			ผลการใช้ จ่าย งบประมาณ	หน่วย ดำเนินการ
					ยังไม่ได้ ดำเนินการ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ดำเนินการ แล้วเสร็จ		
๑๑	โครงการขยายเขตท่อน้ำเพื่อ การเกษตรเชื่อมต่อท่อส่งน้ำ อ่างเก็บน้ำห้วยน้ำรี หมู่ที่ ๖ บ้านหนองยาร้า	ดำเนินการขยายเขตท่อน้ำ PVC ศก.ขนาด ๔ นิ้ว ชั้น ๘.๕ ความยาวไม่น้อยกว่า ๑,๔๖๐ เมตร	๕๐๐,๐๐๐	เม.ย. - มิ.ย. ๖๘	✓			-	กองช่าง
๑๒	โครงการขยายเขตท่อน้ำเพื่อ การเกษตรเชื่อมต่อท่อส่งน้ำ อ่างเก็บน้ำห้วยน้ำรี หมู่ที่ ๗ บ้านหนองโบลี	ดำเนินการขยายเขตท่อน้ำ PVC ศก.ขนาด ๔ นิ้ว ชั้น ๘.๕ ความยาวไม่น้อยกว่า ๑,๔๖๐ เมตร	๕๐๐,๐๐๐	๒๑ มี.ค - ๒๐ พ.ค ๖๘		✓		-	กองช่าง
๑๓	โครงการขยายเขตท่อน้ำเพื่อ การเกษตรเชื่อมต่อท่อส่งน้ำ อ่างเก็บน้ำห้วยน้ำรี หมู่ที่ ๘ บ้านแดนทอง	ดำเนินการขยายเขตท่อน้ำ PVC ศก.ขนาด ๔ นิ้ว ชั้น ๘.๕ ความยาวไม่น้อยกว่า ๑,๔๖๐ เมตร	๕๐๐,๐๐๐	๒๑ มี.ค - ๒๐ พ.ค ๖๘		✓		-	กองช่าง
๑๔	โครงการขยายเขตท่อน้ำเพื่อ การเกษตรเชื่อมต่อท่อส่งน้ำ อ่างเก็บน้ำห้วยน้ำรี หมู่ที่ ๙ บ้านเนินสิงห์	ดำเนินการขยายเขตท่อน้ำ PVC ศก.ขนาด ๔ นิ้ว ชั้น ๘.๕ ความยาวไม่น้อยกว่า ๑,๔๖๐ เมตร	๕๐๐,๐๐๐	มิ.ย. - ส.ค. ๖๘	✓			-	กองช่าง
๑๕	โครงการขยายเขตท่อน้ำเพื่อ การเกษตรเชื่อมต่อท่อส่งน้ำ อ่างเก็บน้ำห้วยน้ำรี หมู่ที่ ๑๑ บ้านใหม่พัฒนา	ดำเนินการขยายเขตท่อน้ำ PVC ศก.ขนาด ๔ นิ้ว ชั้น ๘.๕ ความยาวไม่น้อยกว่า ๑,๔๖๐ เมตร	๕๐๐,๐๐๐	ก.พ. - เม.ย. ๖๘	✓			-	กองช่าง

๓.๑ แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา (ต่อ)

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ	ระยะเวลาในการ ดำเนินการแต่ละ โครงการ/กิจกรรม	ความก้าวหน้าในการดำเนินงาน (ข้อมูล ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๘)			ผลการใช้ จ่าย งบประมาณ	หน่วย ดำเนินการ
					ยังไม่ได้ ดำเนินการ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ดำเนินการ แล้วเสร็จ		
๑๖	โครงการขยายท่อส่งน้ำประปา หมู่ที่ ๒ บ้านสระแก้ว	ดำเนินการวางท่อส่งน้ำประปา PVC ศก. ขนาด ๒ นิ้ว ชั้น ๘.๕ ความยาวไม่น้อยกว่า ๘๘๐ เมตร	๑๑๐,๐๐๐	ก.ค. - ก.ย. ๖๘	✓			-	กองช่าง
๑๗	โครงการก่อสร้างถนนลูกรัง หมู่ที่ ๘ บ้านแดนทอง (ซอย นางลูกจันทร์ เงินพา)	ดำเนินการก่อสร้างถนนลูกรังความกว้าง ๓ เมตร ความยาว ๔๘๐ เมตร หรือพื้นที่ผิวจราจรทั้งหมดไม่น้อยกว่า ๑,๔๔๐ ตาราง เมตร	๑๐๓,๖๐๐	ก.ค. - ก.ย. ๖๘	✓			-	กองช่าง

๓.๑ แผนงานแผนงานการพาณิชย์

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ	ระยะเวลาในการ ดำเนินการแต่ละ โครงการ/กิจกรรม	ความก้าวหน้าในการดำเนินงาน (ข้อมูล ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๘)			ผลการใช้ จ่าย งบประมาณ	หน่วย ดำเนินการ
					ยังไม่ได้ ดำเนินการ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ดำเนินการ แล้วเสร็จ		
๑	จัดซื้อเครื่องสูบน้ำ	เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องสูบน้ำแบบหอยโข่ง มอเตอร์ไฟฟ้า จำนวน ๗ เครื่อง แยกเป็น ๑. เครื่องสูบน้ำแบบหอยโข่ง มอเตอร์ไฟฟ้า สูบน้ำได้ ๑,๑๓๐ ลิตรต่อนาที จำนวน ๕ เครื่อง ๒. เครื่องสูบน้ำ แบบหอยโข่ง มอเตอร์ไฟฟ้า สูบน้ำได้ ๑,๕๐๐ ลิตรต่อนาที จำนวน ๒ เครื่อง	๑๖๒,๐๐๐	ต.ค.๖๗ - ก.ย.๖๘	✓			-	กองช่าง

ยุทธศาสตร์ที่ ๔ การพัฒนาด้านการเมืองการปกครอง การบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการขององค์กรที่ทันสมัย

๔.๑ แผนงานบริหารงานทั่วไป

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ	ระยะเวลาในการ ดำเนินการแต่ละ โครงการ/กิจกรรม	ความก้าวหน้าในการดำเนินงาน (ข้อมูล ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๘)			ผลการใช้ จ่าย งบประมาณ	หน่วย ดำเนินการ
					ยังไม่ได้ ดำเนินการ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ดำเนินการ แล้วเสร็จ		
๑	โครงการฝึกอบรมศึกษาดูงาน เพื่อพัฒนาศักยภาพของ ผู้บริหาร สมาชิกสภาองค์การ บริหารส่วนตำบล ผู้นำชุมชน	เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดอบรม สัมมนา ให้ความรู้แก่คณะผู้บริหาร สมาชิก สภาองค์การบริหารส่วนตำบล พนักงาน ส่วนตำบล พนักงานจ้าง	๑๘๐,๐๐๐	เม.ย - พ.ค.๖๘	✓			-	สำนักปลัด
๒	โครงการจัดทำแผนที่ภาษีและ ทะเบียนทรัพย์สิน	เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างพนักงานดำเนิน โครงการแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๘ จำนวน ๑ ราย เป็นระยะเวลา ๑๒ เดือน	๑๒๐,๐๐๐	๑ เม.ย – ๓๐ ก.ย ๖๘ เป็นโครงการระยะยาว		✓		๑๐๘,๐๐๐	กองคลัง
๓	จัดซื้อรถจักรยานยนต์	เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อรถจักรยานยนต์ ขนาด ๑๑๐ ซีซี แบบเกียร์ ธรรมดา จำนวน ๑ คัน	๔๕,๗๐๐	มี.ค - เม.ย. ๖๘		✓		-	กองคลัง

๔.๒ แผนงานการรักษาความสงบภายใน

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ	ระยะเวลาในการ ดำเนินการแต่ละ โครงการ/กิจกรรม	ความก้าวหน้าในการดำเนินงาน (ข้อมูล ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๘)			ผลการใช้ จ่าย งบประมาณ	หน่วย ดำเนินการ
					ยังไม่ได้ ดำเนินการ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ดำเนินการ แล้วเสร็จ		
๑	โครงการจัดการความเสียหาย พิบัติโดยอาศัยชุมชนเป็นฐาน	เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายโครงการจัดการความ เสียหายพิบัติโดยอาศัยชุมชนเป็นฐาน เช่น ค่าอุปกรณ์ ค่าอาหารและเครื่องดื่ม และ ค่าใช้จ่ายอื่นๆที่เกี่ยวข้อง	๓๐,๐๐๐	๑๑ ก.พ.๖๘			✓	๒๙,๖๐๐	สำนักปลัด
๒	โครงการช่วยเหลือประชาชน ด้านการช่วยเหลือเกษตรกรผู้ม รายได้น้อย	เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายโครงการช่วยเหลือ ประชาชนด้านการช่วยเหลือเกษตรกรผู้ม รายได้น้อย	๕๐,๐๐๐	ต.ค.๖๗ - ก.ย.๖๘	✓			-	สำนักปลัด
๓	โครงการช่วยเหลือประชาชน ด้านการเยียวยาและฟื้นฟูหลัง เกิดสาธารณภัย	เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายโครงการช่วยเหลือ ประชาชนด้านการเยียวยาและฟื้นฟูหลัง เกิดสาธารณภัย	๕๐,๐๐๐	ต.ค.๖๗ - ก.ย.๖๘	✓			-	สำนักปลัด
๔	โครงการช่วยเหลือประชาชน ด้านการส่งเสริมและพัฒนา คุณภาพชีวิต	เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายโครงการช่วยเหลือ ประชาชนด้านการส่งเสริมและพัฒนา คุณภาพชีวิต	๕๐,๐๐๐	ต.ค.๖๗ - ก.ย.๖๘	✓			-	สำนักปลัด
๕	จัดซื้อรถบรรทุก (ดีเซล)	เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อ รถบรรทุก (ดีเซล) ๖ ล้อ จำนวน ๑ คัน	๕๐๐,๐๐๐	เม.ย. - ก.ย.๖๘	✓			-	สำนักปลัด